

**Aufheizprotokoll für maxit floor 4491 turbo
(CAF-C30-F5 schnelltrocknend) auf Warmwasser-Fußbodenheizsysteme**

Bauherr:
Baustelle:

Heizungsbauer:
Bauleiter:

Heizsystem:
Estricheinbau am:

mittl. Estrichdicke: mm
Heizelementüberdeckung:
min: mm **max:** mm

Ablauf des Funktionsheizens	Maßnahme	Datum/Uhrzeit/Unterschrift
Aufheizbeginn 7 Tage nach Einbau	Vorlauftemperatur auf 25 °C eingestellt. Für 1 Tag halten	
8. Tag: Vorlauftemperatur von 25°C für 1 Tag halten.	Für 1 Tag halten	
9. Tag: Beenden des Funktionsheizens	Heizung abgestellt	
Umgebungstemperatur erreicht	Heizung bleibt abgestellt	

Datum/Unterschrift Bauherr/Architekt

Datum/Unterschrift Heizungsbauer

Zu beachten:

Bei Fußbodenheizung ist ein Aufheizprotokoll zu führen, das dem Oberbelagsleger nach VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten vorzulegen ist. Hinweise zur Koordination der bei der Planung und Ausführung Beteiligten finden Sie in: „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktion; Ausgabe Februar 2005“. Kostenloser Download unter www.flaechenheizung.de.

maxit floor 4491 kann 7 Tage nach dem Einbau aufgeheizt werden. Mit Beendigung des Funktionsheizens ist der Boden belegreif. Eine CM-Messung zur Feststellung der Belegreife ist immer vorzunehmen. Der normale Heizbetrieb kann 28 Tage nach Estricheinbau aufgenommen werden. Bis zur Aufnahme des normalen Heizbetriebes muss der Boden belegt sein.

Winterbetrieb:

Um das Heizsystem frostfrei zu halten kann die Heizung bereits beim Einbau auf 20°C Vorlauftemperatur betrieben werden. Das Funktionsheizen wird wie oben beschrieben nach 7 Tagen durchgeführt Nach Beendigung des Funktionsheizens ist die Vorlauftemperatur für den frostfreien Betrieb auf max. 20°C abzusenken, bis der normale Heizbetrieb nach erfolgter Belegung frühestens 28 Tagen nach Einbau aufgenommen werden kann. Die Belegung mit einem Oberbelag muss spätestens nach 5 Wochen erfolgen, bis dahin darf der normale Heizbetrieb nicht aufgenommen werden.